



STAND VAN HET WERK

locatie : "Hof van Batuwe" Uitweg

project : 522, 5 woningen

datum : 19-01-2018

| bouwnrs.: | fundering gereed | begane grondvloer aangebracht | 1e verd.vloer gestort/gereed | 2e verd.vloer gestort/gereed | metselwerk gereed | dakpannen/ dakbedekking aangebracht | seperatie- wanden gereed | tegelwerk gereed | vermoedelijke opleveringsperiode c.q. opleveringsdatum |
|-------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|--|-----------------------------|------------------|--|
| Fase | | | | | | | | | |
| Bn. 1 | | | | | | | | | april/mei 2018 |
| Bn 1A | | | | | | | | | april/mei 2018 |
| Bn 3 | | | | | | | | | april/mei 2018 |
| Bn 3A | | | | | | | | | april/mei 2018 |
| Bn 25 | | | | | | | | | maart/april 2018 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Begane grondvloer gelegd op:

| <u>Bouwnr's</u> | <u>Datum</u> |
|-----------------|--------------|
| Bn. 1 | : 06-07-2017 |
| Bn. 1A | : 06-07-2017 |
| Bn. 3 | : 06-07-2017 |
| Bn. 3A | : 06-07-2017 |
| Bn. 25 | : 06-07-2017 |

N.B.: de genoemde opleveringsperiode of opleveringsdatum is geschat aan de hand van een prognoseschaal, die de gemiddelde werkbare dagen per maand aangeeft. De genoemde periode c.q. datum is dus **niet meer dan een richtlijn**, die door onder andere weersomstandigheden beïnvloed kan worden.