

STAND VAN HET WERK

locatie : "Paradijshof" Rotterdam

project : 516, 43 woningen

datum : 27-02-2018

bouwnrs.:	fundering gereed	begane grondvloer aangebracht	1e verd.vloer gestort/gereed	2e verd.vloer gestort/gereed	3e verd.vloer gestort/gereed	metselwerk gereed	dakpannen/ dakbedekking aangebracht	seperatie- wanden gereed	tegelwerk gereed	vermoedelijke opleveringsperiode c.q. opleveringsdatum excl. parkeerplaatsen gereed	vermoedelijke opleveringsperiode c.q. opleveringsdatum incl. parkeerplaatsen gereed
Fase											
Blok 1, 1 t/m 7										juni 2018	3e kw 2018
Blok 2, 8 t/m 23										juni/juli/aug 2018	3e kw 2018
Blok 3, 24 t/m 39					n.v.t.					3e kw 2018	3e kw 2018
Blok 4, 40 t/m 43										3e kw 2018	3e/4e kw 2018

Begane grondvloer gelegd op:

<u>Bouwnr's</u>	<u>Datum</u>
Bouwnr. 1 t/m 7	: 29-06-2017
Bouwnr. 8 t/m 23	: 06-07-2017
Bouwnr. 24 t/m 39	: 21-09-2017
Bouwnr. 40 t/m 43	: 20-10-2017

N.B.: de genoemde opleveringsperiode of opleveringsdatum is geschat aan de hand van een prognoseschaal, die de gemiddelde werkbare dagen per maand aangeeft. De genoemde periode c.q. datum is dus **niet meer dan een richtlijn**, die door onder andere weersomstandigheden beïnvloed kan worden.