



STAND VAN HET WERK

locatie : "Essenstein" Zeist

project : 517, 24 2/1 kapwoningen

datum : 19-02-2018

bouwnrs.:	fundering gereed	begane grondvloer aangebracht	1e verd.vloer gestort/gereed	2e verd.vloer gestort/gereed	metselwerk gereed	dakpannen/ dakbedekking aangebracht	seperatie- wanden gereed	tegelwerk gereed	vermoedelijke opleveringsperiode c.q. opleveringsdatum
Fase									
Blok A, 1 t/m 6									mei/juni 2018
Blok B, 7 t/m 12									juni/juli 2018
Blok C, 13 t/m 18									juni/juli 2018
Blok D, 19 t/m 24									mei/juni 2018

Begane grondvloer gelegd op:

<u>Bouwnr's</u>	<u>Datum</u>
Blok A bn. 1 t/m 6	: 27-06-2017
Blok B bn. 7 t/m 12	: 29-06-2017
Blok C bn. 13 t/m 18	: 30-06-2017
Blok D bn.19 t/m 24	: 05-07-2017

N.B.: de genoemde opleveringsperiode of opleveringsdatum is geschat aan de hand van een prognoseschaal, die de gemiddelde werkbare dagen per maand aangeeft. De genoemde periode c.q. datum is dus **niet meer dan een richtlijn**, die door onder andere weersomstandigheden beïnvloed kan worden.