



## STAND VAN HET WERK

locatie Centrumplan Lopik

project 7 woningen blok C

datum 22-01-2018

bouwnrs.:	fundering gereed	begane grondvloer aangebracht	1e verd.vloer gestort/gereed	2e verd.vloer gestort/gereed	metselwerk gereed	dakpannen/ dakbedekking aangebracht	seperatie- wanden gereed	tegelwerk gereed	vermoedelijke opleveringsperiode c.q. opleveringsdatum
blok C: 10-16									april / mei 2018

**N.B.:** de genoemde opleveringsperiode of opleveringsdatum is geschat aan de hand van een prognoseschaal, die de gemiddelde werkbare dagen per maand aangeeft. De genoemde periode c.q. datum is dus **niet meer dan een richtlijn**, die door onder andere weersomstandigheden beïnvloed kan worden.

Datum van aanbrengen begane grond vloer:

Bouwnr 10 t/m 16: 08-09-2017