

## STAND VAN HET WERK

locatie      Berkel en Rodenrijs  
 project      29 woningen Gouden Podium  
 datum      26-02-2018

| bouwnrs.:    | fundering gereed | begane grondvloer<br>aangebracht | 1e verd.vloer<br>gestort/gereed | 2e verd.vloer<br>gestort/gereed | metselwerk<br>gereed | dakpannen/<br>dakbedekking<br>aangebracht | seperatie-<br>wanden gereed | tegelwerk gereed | vermoedelijke<br>opleveringsperiode c.q.<br>opleveringsdatum |
|--------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|---|-----------------------------|------------------|--|
| blok 2 74-80 |                  |                                  |                                 |                                 |                      |   |                             |                  | mei / jun 2018   |
| blok 3 81-89 |                  |                                  |                                 |                                 |                      |   |                             |                  | jun / jul 2018   |
| blok 4 90-98 |                  |                                  |                                 |                                 |                      |   |                             |                  | jul / aug / sep 2018   |
| blok 1 70-73 |                  |                                  |                                 |                                 |                      |   |                             |                  | aug / sep 2018   |

**N.B.:** de genoemde opleveringsperiode of opleveringsdatum is geschat aan de hand van een prognoseschaal, die de gemiddelde werkbare dagen per maand aangeeft. De genoemde periode c.q. datum is dus **niet meer dan een richtlijn**, die door onder andere weersomstandigheden beïnvloed kan worden.

### Datum van aanbrengen begane grond vloer:

Blok 2:      7-11-2017  
 Blok 3:      14-11-2017  
 Blok 4:      24-11-2017  
 Blok 1:      1-12-2017